

Ringkøbing Kirke

Opførelse af nyt kirkehus

Specifikation af byggebudget efter kontraktforhandling

rev. 01.05.17

Emne	Byggebudget			Endeligt byggeregnskab			Budgetafvigelse	Anmærkning
	I alt excl. moms	I alt incl. moms	Samlet incl. moms	I alt excl. moms	I alt incl. moms	Samlet incl. moms		
			rev. 18. november 2015			31.03.17		
Håndværkerudgifter			10.058.158,75			10.056.632,00	1.526,75	
Nedbrydnings-entreprisen	698.150,00	872.687,50		698.150,00	872.687,50		0,00	
Murer-entreprisen	3.846.714,00	4.808.392,50		3.684.909,00	4.606.136,25		202.256,25	nedenstående 2 arbejder er udgået af entreprisen
tilfyldning byggegruppe	0,00	0,00		101.010,00	126.262,50		-126.262,50	se ovenfor
RKSK - anlægsarbejde fortov	0,00	0,00		58.500,00	73.125,00		-73.125,00	se ovenfor
Tømrer-entreprisen	1.617.300,00	2.021.625,00		1.617.000,00	2.021.250,00		375,00	
Blikkenslager-entreprisen	46.300,00	57.875,00		37.300,00	46.625,00		11.250,00	
VVS-og ventilationsentreprisen	801.000,00	1.001.250,00		801.000,00	1.001.250,00		0,00	
El-entreprisen	498.600,00	623.250,00		498.600,00	623.250,00		0,00	
Maler-entreprisen	166.213,00	207.766,25		166.213,00	207.766,25		0,00	
Gulvbelægnings-entreprisen	87.250,00	109.062,50		97.624,00	122.030,00		-12.967,50	Kontrakt harer er gået konkurs
Elevator-entreprisen	285.000,00	356.250,00		284.999,60	356.249,50		0,50	
Øvrige byggearbejder			220.062,50			222.438,50	-2.376,00	
Uforudseelige udgifter nedbrydning - asbest	35.650,00	44.562,50		35.650,00	44.562,50		0,00	
Reparation af gavlvæg på Skolebo	140.400,00	175.500,00		142.300,80	177.876,00		-2.376,00	Udføres på regning (overslag foreligger)
Øvrige omkostninger			972.465,31			888.937,36	83.527,95	
Arkitekt- og ingeniørhonorar	423.715,00	529.643,75		418.800,00	523.500,00		6.143,75	
3D visualisering	0,00	0,00		8.475,00	10.593,75		-10.593,75	
Licitationsmateriale	24.581,35	30.726,69		24.581,35	30.726,69		0,00	
PCB-screning	46.950,00	58.687,50		46.950,00	58.687,50		0,00	
Tilsyn miljø vedr. nedbrydning	6.001,90	7.502,38		6.001,90	7.502,38		0,00	
Landinspektør	18.740,00	23.425,00		20.959,85	26.199,81		-2.774,81	
Nedbrydnings- og byggetilladelse	12.022,40	15.028,00		13.409,60	16.762,00		-1.734,00	
Geoteknisk rapport og udgravnings kontrol	8.000,00	10.000,00		14.561,00	18.201,25		-8.201,25	
Udgravningskontrol	3.500,00	4.375,00		0,00	0,00		4.375,00	ført under geoteknik
Byggesagsomkostninger	0,00	0,00		15.423,80	19.279,75		-19.279,75	
el , vand og varme i byggeperioden	35.000,00	43.750,00		21.232,72	26.540,90		17.209,10	
Tilkøb ekstra Amp (el)	50.000,00	62.500,00		17.340,00	21.675,00		40.825,00	tilkøbt 17 Amp
FJV-tilslutning	23.000,00	28.750,00		7.480,00	9.350,00		19.400,00	
Vand-tilslutning	5.000,00	6.250,00		0,00	0,00		6.250,00	
TDC-oprettelse	0,00	0,00		9.860,00	12.325,00		-12.325,00	driftsudgift ???
Brosten stjålet	0,00	0,00		23.465,00	29.331,25		-29.331,25	forsikringsudgift ???
Øvrige omkostninger	121.461,60	151.827,00		62.609,67	78.262,09		73.564,91	
Ændringsydelse			249.313,44			439.961,25	-190.647,81	
Nedbrydningsentreprisen				77.495,00	96.868,75		-96.868,75	asbestholdigt affald ført under øvrige byggearbejder
Murerentreprisen				100.175,00	125.218,75		-125.218,75	tilfyldning byggegrube opført u/ håndværkerudg.
Tømrerentreprisen				135.070,00	168.837,50		-168.837,50	
Blikentreprisen				0,00	0,00		0,00	
VVS- og ventilationsentreprisen				18.200,00	22.750,00		-22.750,00	
El-entreprisen				21.029,00	26.286,25		-26.286,25	
Malerentreprisen				0,00	0,00		0,00	
Gulventreprisen				0,00	0,00		0,00	
Elevatorentreprisen				0,00	0,00		0,00	
Afsat beløb	199.450,75	249.313,44						
Samlet byggebudget	9.200.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	9.286.375,29	11.607.969,11	11.607.969,11	-107.969,11	

Ringkøbing Kirke

Opførelse af nyt kirkehus

Afstemning af byggebudget til øvrige konti

Køb af Kirkepladsen 1, Ringkøbing	1.800.000,00		
Handelsomkostninger	<u>25.630,00</u>		
Grundkøb i alt		1.825.630,00	
Samlet byggeudgift overført fra ovenstående			
Håndværkerudgifter	10.056.632,00		
Øvrige byggearbejder	222.438,50		
Øvrige omkostninger	888.937,36		
Ændringsydelse	<u>439.961,25</u>		
Samlet byggeudgift		11.607.969,11	
Samlet anlægsinvestering			13.433.599,11
Kontoført			
2014	1.912.941,06		
2015	1.165.301,26		
2016	10.364.916,82		
2017	<u>527.413,76</u>		
Kontoført i alt		13.970.572,90	
Overført til inventarkonto			
Garant Gardiner	198.250,00		
KM-radio - AV udstyr	192.835,00		
Brønnum - køkkeninventar	<u>145.888,75</u>		
Samlet inventarkøb	536.973,75	536.973,75	
Samlet anlægsinvestering - iht. kontoplan			13.433.599,15
Difference			0,04